

REPORTE SRFT
 EJERCICIO DEL GASTO
 TERCERA TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
 2025

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
San Luis Potosí	Lagunillas	Programa presupuestario	2025		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Entidades	I003	Sin Especificar	Sin Especificar	N/R	N/R		Total del Programa Presupuestario	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R			N/A	N/A	
San Luis Potosí	Lagunillas	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	11497.51	0		Total del Programa Presupuestario	17123050	17123050	13740766.18	17063950.33	5823767.76	5823767.76	5823767.76			N/A	15431908	
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	311 - Energía eléctrica	1500000	735900.08	735900.08	735900.08	680499.95	680499.95	680499.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1500000	1619878.23	1619878.23	1619878.23	1619878.23	1619878.23	1619878.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4000000	2496932.03	2496932.03	2496932.03	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1123050	2255503.11	2255503.11	2255503.11	2241892.32	2241892.32	2241892.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3000000	6234510.75	2911326.6	6234510.75	532607.31	532607.31	532607.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	4000000	2967789.58	2967789.58	2967789.58	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2000000	753436.55	753436.55	753436.55	748889.95	748889.95	748889.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	322 - Arrendamiento de edificios	0	59099.67	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	1146.77	0		Total del Programa Presupuestario	5290775.04	5290775.04	3527183.36	3623027.15	3122127.15	3122127.15	3122127.15			N/A	3968081	
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	600000	600000	290637.87	290637.87	290637.87	290637.87	290637.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	194374.36	194374.36	194374.36	194374.36	194374.36	194374.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	206475.04	599585.79	515495.58	515495.58	515495.58	515495.58	515495.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	561 - Maquinaria y equipo agropecuario	500000	366442.49	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	500000	320000	169600	169600	169600	169600	169600	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	160000	100000	72979.08	72979.08	72979.08	72979.08	72979.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
San Luis Potosí	Lagunillas	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Lagunillas			2 - Gasto de Inversión	334 - Servicios de capacitación	0	42500	25500	25500	25500	25500	25500	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

REPORTE SRFT
 DESTINO DEL GASTO
 TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2025	3	SLP250202541269	Proyecto de inversión	3674211.85	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:3674211.85, modificado:3673517.75])	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, LAGUNILLAS, S.L.P. - 27109	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	27109	5	100	100	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Calle CAMINO DIO DE AGUA-LA CAPULIN EJID EL CAPULIN 79788 EL CAPULIN, LAGUNILLAS ENTRE CALLE CAMINO CAPULIN SAN JUAN Y LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, PAGANDO LA CAPULA EL CAPULIN, lon:-99.56514006, lat:21.503375])	21/06/2025	30/08/2025	3673517.75	3673517.75	0	0	0	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-12-2025, contratacion:CARCA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:3673517.75, importe_modificado:3673517.75])	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0])	(2541269/proyecto_INICIO, 2541269/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250202541270	Proyecto de inversión	225528.54	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:225528.54, modificado:225503.11])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMOLUCY Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 19171	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	19171	5	501	486	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle CARRANZA EJIDO SAN RAFAEL 79782 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE CALLE HOMOLUCY Y CALLE PROLONGACION CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA CAJAMECA DE LA LOCALIDAD, POR EL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA, lon:-99.71030329, lat:21.5862864])	09/06/2025	09/08/2025	225503.11	225503.11	2241892.32	2241892.3	2241892.3	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-7-2025, contratacion:CARCA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:225503.11, importe_modificado:225503.11])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0])	(2541270/proyecto_INICIO, 2541270/proyecto_FIN, 2541270/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250202533173	Proyecto de inversión	1789725.48	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1789725.48, modificado:1789725.48])	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, LAGUNILLAS, S.L.P. - 27114	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	27114	5	23	18	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:1549.0, meta_modificada:1549.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle ZARAGOZA EJIDO SAN RAFAEL 79783 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE CALLE CARRANZA Y Prolongación ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN RAFAEL, SOBRE LA CALLE ZARAGOZA EQUJANA CON CAR, lon:-99.7558908, lat:21.589265])	4/5866	4/5947	1789725.48	1789725.48	532607.31	532607.31	532607.31	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-9-2025, contratacion:CARCA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1789725.48, importe_modificado:1789725.48])	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0])	(5333173/proyecto_PROCESO, 2533173/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250202533174	Proyecto de inversión	461412.13	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:461412.13, modificado:461412.13])	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERES POTOSINOS DE LA LOCALIDAD DE RIO DE PINHULAN, LAGUNILLAS, S.L.P. - 10352	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	10352	5	17	10	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Calle HERES POTOSINOS EJIDO RIO DE PINHULAN 79784 PINHULAN (RIO PINHULAN), LAGUNILLAS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y Calle LA ECONOMIA CON HERES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL PARQUE LUIS DONALDO COLOSO, SOBRE LA CA, lon:-99.56333581, lat:21.71452848])	4/5829	4/5859	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2533174/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	(Info: Intervención SE CANCELÓ LA CANCELACION DEL PROYECTO YA QUE ESTE TIENE EL NUMERO PLATAFORMA DE PLANEACION Y POR LO QUE SE CANCELÓ POR LO TANTO SE RESUELVEN AVANCES, Interviene EL usuario:transparencia, fecha:2025-10-11)	
2025	3	SLP250202533175	Proyecto de inversión	1859712	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1859712.0, modificado:1619878.23])	REHABILITACION MEDIANTE BACHEO PROFUNDO Y DOBLE REGO DE SÉLO EN CAMINO 1, QUEJILTA A CARRETA DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 17537	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	17537	5	140	150	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:54, direccion:Camino QUEJILTA - CARRETEL DE SAN JUAN DE ABAJO 1 500 79782 CARRETEL DE SAN JUAN DE ABAJO, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A MITAD DEL CAMINO ENTRE LA LOCALIDAD DE QUEJILTA Y CARRETEL EN EL KILOMETRO 1+000 HASTA EL 2+000, lon:-99.71447594, lat:21.63129207])	4/5834	4/5874	1619878.23	1619878.23	1619878.23	1619878.2	1619878.2	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-5-2025, contratacion:CONSTRICCIONES HAIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:1619878.23, importe_modificado:1619878.23])	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0])	(2533175/proyecto_INICIO, 2533175/proyecto_FIN, 2533175/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250202533176	Proyecto de inversión	753436.55	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:753436.55, modificado:753436.55])	CONSTRUCCION DE ALULA PARA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 21180	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	21180	5	486	501	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle CARRANZA EJIDO SAN RAFAEL 79782 SAN RAFAEL, LAGUNILLAS ENTRE CALLE HOMOLUCY Y Calle CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.70974514, lat:21.58595025])	4/5824	4/5884	753436.55	753436.55	748889.95	748889.95	748889.95	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-6-2025, contratacion:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:753436.55, importe_modificado:753436.55])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2])	(2533176/proyecto_INICIO, 2533176/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250202533177	Proyecto de inversión	771267.52	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:771267.52, modificado:771267.52])	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANITA EN CAJAMECA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 27013	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	27013	5	23	26	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:701.0, meta_modificada:701.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle ANITA EJIDO RIO DE PINHULAN 79784 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y Continuación HERES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA PROLONGACION DE CALLE HERES POTOSINOS, CASI LLEGANDO AL ENTRENQUE C, lon:-99.56819103, lat:21.58879471])	4/5829	4/5868	121601.12	771267.52	0	0	0	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-13-2025, contratacion:LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:771267.52, importe_modificado:771267.52])	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	(2533177/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250302584443	Proyecto de inversión	185285.68	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:185285.68, modificado:197862.64])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 93084	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	93084	5	4	1	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo LAGUNILLAS 79780 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA CAMINO A AMITOYO ICCO, lon:-99.56947415, lat:21.58437493])	4/5918	4/5979	197862.64	197862.64	0	0	0	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-15-2025, contratacion:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2584443/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250302584444	Proyecto de inversión	739882.93	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:739882.93, modificado:735900.0])	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, LAGUNILLAS, S.L.P. - 27934	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	27934	5	20	22	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:38, direccion:Calle LA MARADIA EJIDO EL MIRADOR 79786 EL MIRADOR EL PERDIZO, LAGUNILLAS ENTRE CALLE SAN JUAN 240124 Y CALLE LA MAROMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.60361577, lat:21.53796453])	4/5824	4/5916	735900	735900	680499.95	680499.95	680499.95	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-EST-245800020-20-2025, contratacion:BRIGIDIO INERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:735900.0, importe_modificado:735900.0])	(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0])	(2584444/proyecto_INICIO, 2584444/proyecto_PROCESO, 2584444/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250302584445	Proyecto de inversión	250000	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:2496932.03])	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSO EN LA LOCALIDAD DE PINHULAN, LAGUNILLAS, S.L.P. - 18164	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	34164	5	362	293	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.91, meta_modificada:877.91])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Calle ANITA EJIDO RIO DE PINHULAN 79784 PINHULAN (RIO PINHULAN), LAGUNILLAS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE HERES POTOSINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-99.56689098, lat:21.71249025])	4/5873	4/5971	2496932.03	2496932.03	0	0	0	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-21-2025, contratacion:JESUS GUILLEN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2496932.03, importe_modificado:2496932.03])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	(2584445/proyecto_INICIO, 2584445/proyecto_PROCESO, 2584445/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	SLP250302584446	Proyecto de inversión	92642.84	(IFI: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:92642.84, modificado:98026.32])	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P. - 51524	San Luis Potosí	19	LAGUNILLAS	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Lagunillas	51524	5	2	1	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0])	1	(geo:1 [cve_municipio:19, localidad:22, direccion:Calle CAMINO REAL 3 Rancho LAGUNA COLORADA 79780 LAGUNA COLORADA, LAGUNILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO REAL, POR LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.57981123, lat:21.58625086])	4/5873	4/5966	98026.32	98026.32	0	0	0	(tlot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-O-EST-245800020-15-2025, contratacion:BRIGIDIO INERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, monto:2967789.58, importe_modificado:2967789.58])	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2584446/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

REPORTE SRFT
 INDICADORES
 TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta recomendada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	190523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	27.27273		15	[justi- (ciclo 2025, trim 3, just Progra mación original, deficiente, caso no se han registrado), le che 1/1/2025]		15		100	Validado		
2025	3	3	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	190721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacio de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	18.18182		80.95238	[justi- (ciclo 2025, trim 3, just Progra mación original, deficiente, caso no se han registrado), le che 1/1/2025]		80		98.82	Validado		
2025	3	3	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	203490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODMA, proyectos de gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	4.54545		4.7619	[justi- (ciclo 2025, trim 3, just Progra mación original, deficiente, caso no se han registrado), le che 1/1/2025]		5		95.24	Validado		
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta recomendada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25		59.02077		236.04	No Validado			
2025	3	3	San Luis Potosí	Lagunillas	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25		66.66667		266.67	No Validado			